

Stato di avanzamento dei corsi d'acqua oggetto di manutenzione -anno 2018-III° trimestre



macro bacino	bacino imbrifero n.	nome bacino	codice tratta	nome asta	comune	Stato avanzamento lavori			
						intervento eseguito da programma	intervento eseguito non programmato	in esecuzione	da fare
1	1	Sorgenti Fiume Melfa	1,001	Fiume Melfa	PICINISCO	1° trimestre			
1	1	Sorgenti Fiume Melfa	1,002	Fiume Melfa	ATINA				4° trimestre
1	2	Fiume Melfa	15,010	Rio Cannello	ATINA				4° trimestre
1	2	Fiume Melfa	15,020	Rio Cannello	ATINA				4° trimestre
1	2	Fiume Melfa	18,010	Fosso Vitello	CASALVIERI	2° trimestre			
1	2	Fiume Melfa	26,010	Rio Moscosa	ROCCASECCA				4° trimestre
1	2	Fiume Melfa	26,020	Rio Moscosa	ROCCASECCA	1° trimestre			
1	2	Fiume Melfa	26,030	Rio Moscosa	ROCCASECCA				4° trimestre
1	3	Sorgenti Mollarino	2,003	Torrente Mollarino	PICINISCO				4° trimestre
1	3	Sorgenti Mollarino	2,004	Torrente Mollarino	PICINISCO				4° trimestre
1	3	Sorgenti Mollarino	2,005	Torrente Mollarino	PICINISCO				4° trimestre
1	3	Sorgenti Mollarino	3,010	Fosso Acqua Bianca	S.BIAGIO				4° trimestre
1	3	Sorgenti Mollarino	3,020	Fosso Acqua Bianca	S.BIAGIO	2° trimestre			
1	4	Torrente Mollarino	2,006	Torrente Mollarino	VILLALATINA				4° trimestre
1	4	Torrente Mollarino	2,007	Torrente Mollarino	VILLALATINA				4° trimestre
1	4	Torrente Mollarino	2,008	Torrente Mollarino	VILLALATINA				4° trimestre
1	4	Torrente Mollarino	2,009	Torrente Mollarino	VILLALATINA				4° trimestre
1	4	Torrente Mollarino	2,010	Torrente Mollarino	VILLALATINA				4° trimestre
1	4	Torrente Mollarino	2,011	Torrente Mollarino	ATINA				4° trimestre
1	4	Torrente Mollarino	2,012	Torrente Mollarino	ATINA				4° trimestre
1	4	Torrente Mollarino	2,013	Torrente Mollarino	ATINA				4° trimestre
1	4	Torrente Mollarino	7,010	Fosso Vallegrande	VILLALATINA				4° trimestre
1	4	Torrente Mollarino	9,010	Rio San Pietro	PICINISCO				4° trimestre
1	4	Torrente Mollarino	9,020	Rio San Pietro	PICINISCO				4° trimestre
1	4	Torrente Mollarino	11,010	Rio Oliva Sola	VILLALATINA				4° trimestre
1	4	Torrente Mollarino	12,010	Rio Villa Latina	VILLALATINA				4° trimestre
1	4	Torrente Mollarino	12,020	Rio Villa Latina	VILLALATINA		3° trimestre		
1	8	Rio Nero	17,010	Rio Nero	CASALVIERI			X	
1	8	Rio Nero	17,020	Rio Nero	CASALVIERI			X	
2	11	Rapido	136,010	L'Acqua Nera	S.ELIA		2° trimestre		
2	11	Rapido	136,020	L'Acqua Nera	S.ELIA		2° trimestre		

Stato di avanzamento dei corsi d'acqua oggetto di manutenzione -anno 2018-III° trimestre



macro bacino	bacino imbrifero n.	nome bacino	codice tratta	nome asta	comune	Stato avanzamento lavori			
						intervento eseguito da programma	intervento eseguito non programmato	in esecuzione	da fare
2	11	Rapido	138,030	Rio Secco	BELMONTE		2° trimestre		
2	11	Rapido	138,050	Rio Secco	S.ELIA		3° trimestre		
2	11	Rapido	138,060	Rio Secco	S.ELIA		3° trimestre		
2	9	Sorgenti del Rapido	133,010	Fosso Valvori	VALLEROTONDA		3° trimestre		
2	11	Rapido	144,010	Torrente del Campo	CASSINO		2° trimestre		
2	11	Rapido	146,010	Fosso di Caira	CASSINO		2° trimestre		
2	11	Rapido	146,020	Fosso di Caira	CASSINO	2° trimestre			
o	11	Rapido	146,030	Fosso di Caira	CASSINO	2° trimestre			
2	11	Rapido	146,040	Fosso di Caira	CASSINO	2° trimestre			
2	11	Rapido	147,010	Torrente Calcara	CASSINO	2° trimestre			
2	11	Rapido	147,020	Torrente Calcara	CASSINO	2° trimestre			
2	11	Rapido	147,030	Torrente Calcara	CASSINO	2° trimestre			
2	11	Rapido	149,010	Fosso del Dente	CASSINO				4° trimestre
2	11	Rapido	149,020	Fosso del Dente	CASSINO				4° trimestre
2	11	Rapido	150,010	Vallone delle Chiaie	CASSINO				4° trimestre
2	11	Rapido	152,010	Fosso Spineto	CASSINO	1° trimestre			
2	11	Rapido	152,020	Fosso Spineto	CASSINO	1° trimestre			
2	11	Rapido	153,010	Fosso Nocione	CASSINO	1° trimestre			
2	11	Rapido	153,020	Fosso Nocione	CASSINO				4° trimestre
2	11	Rapido	154,010	Fosso Vertelle	CASSINO				4° trimestre
2	11	Rapido	154,020	Fosso Vertelle	CASSINO				4° trimestre
2	11	Rapido	154,030	Fosso Vertelle	CASSINO				4° trimestre
2	11	Rapido	155,010	Fosso Pescarola	CASSINO				4° trimestre
2	11	Rapido	155,020	Fosso Pescarola	CASSINO				4° trimestre
2	11	Rapido	155,030	Fosso Pescarola	CASSINO				4° trimestre
2	11	Rapido	156,010	Fosso Monte Maggio	CASSINO	2° trimestre			
2	12	Gari	158,010	Fosso Fiumicello	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	158,020	Fosso Fiumicello	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	158,030	Fosso Fiumicello	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	158,040	Fosso Fiumicello	CASSINO	1° trimestre			
2	12	Gari	158,050	Fosso Fiumicello	CASSINO	2° trimestre			

Stato di avanzamento dei corsi d'acqua oggetto di manutenzione -anno 2018-III° trimestre



macro bacino	bacino imbrifero n.	nome bacino	codice tratta	nome asta	comune	Stato avanzamento lavori			
						intervento eseguito da programma	intervento eseguito non programmato	in esecuzione	da fare
2	12	Gari	158,060	Fosso Fiumicello	CASSINO	2° trimestre			
2	12	Gari	168,001	Torrente Saetta	CASSINO			X	
2	12	Gari	168,002	Torrente Saetta	CASSINO			X	
2	12	Gari	168,003	Torrente Saetta	CASSINO			X	
2	12	Gari	168,004	Torrente Saetta	CASSINO			X	
2	12	Gari	168,005	Torrente Saetta	CASSINO			X	
2	12	Gari	168,006	Torrente Saetta	CASSINO			X	
2	12	Gari	168,007	Torrente Saetta	CASSINO			X	
2	12	Gari	168,008	Torrente Saetta	CASSINO			X	
2	12	Gari	168,009	Torrente Saetta	CASSINO			X	
2	12	Gari	168,010	Torrente Saetta	CASSINO			X	
2	12	Gari	168,011	Torrente Saetta	CASSINO			X	
2	12	Gari	170,010	Rio Casellone	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	170,020	Rio Casellone	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	157,040	Fosso Agnone	CASSINO	3° trimestre			
2	12	Gari	172,010	Vallone Ascensione	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	172,020	Vallone Ascensione	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	172,030	Vallone Ascensione	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	172,040	Vallone Ascensione	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	172,050	Vallone Ascensione	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	172,060	Vallone Ascensione	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	173,030	Rio S, Stefano	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	173,040	Rio S, Stefano	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	173,050	Rio S, Stefano	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	173,060	Rio S, Stefano	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	176,050	Torrente Pisciarrello	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	176,060	Torrente Pisciarrello	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	178,012	Rio Faio	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	178,013	Rio Faio	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	178,014	Rio Faio	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	178,015	Rio Faio	CERVARO	3° trimestre			

Stato di avanzamento dei corsi d'acqua oggetto di manutenzione -anno 2018-III° trimestre



macro bacino	bacino imbrifero n.	nome bacino	codice tratta	nome asta	comune	Stato avanzamento lavori			
						intervento eseguito da programma	intervento eseguito non programmato	in esecuzione	da fare
2	12	Gari	178,016	Rio Faio	CERVARO				4° trimestre
2	12	Gari	700,096	rete scol, SX GARI	CERVARO		3° trimestre		
2	12	Gari	182,050	Rio Pacione	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	186,010	Fosso del Pisciarelllo	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	187,010	Rio Fontanelle	PIEDIMONTE	2° trimestre			
2	12	Gari	187,020	Rio Fontanelle	VILLA S.LUCIA	2° trimestre			
2	12	Gari	187,030	Rio Fontanelle	VILLA S.LUCIA				4° trimestre
2	12	Gari	187,040	Rio Fontanelle	VILLA S.LUCIA				4° trimestre
2	12	Gari	187,050	Rio Fontanelle	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	187,060	Rio Fontanelle	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	187,070	Rio Fontanelle	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	187,080	Rio Fontanelle	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	187,090	Rio Fontanelle	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	188,010	Fosso S,Rocco (fontanelle)	PIEDIMONTE	2° trimestre			
2	12	Gari	188,020	Fosso S,Rocco (fontanelle)	PIEDIMONTE	2° trimestre			
3	19	Forma Quesa	80,010	Forma Quesa-S, Oliva	PONTECORVO		1° trimestre		
2	12	Gari	189,010	Fosso delle Fragole	PIEDIMONTE	2° trimestre			
2	12	Gari	190,010	Fosso S, Giovanni (vallone S.germano)	VILLA S.LUCIA				4° trimestre
2	12	Gari	190,020	Fosso S, Giovanni (vallone S.germano)	VILLA S.LUCIA				4° trimestre
2	12	Gari	191,010	Torrente Mandrinello	VILLA S.LUCIA	2° trimestre			
2	12	Gari	192,010	Fosso Pittoni	VILLA S.LUCIA	1° trimestre			
2	12	Gari		Fosso Marzano	CASSINO		3° trimestre		
2	12	Gari	193,010	Vallone S, Scolastica	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	194,010	Rio di Fontana Livia	VILLA S.LUCIA	1° trimestre			
2	12	Gari	195,010	Rio Solfegna	CASSINO		1° trimestre		
2	12	Gari	196,010	Fosso Folcara	CASSINO	1° trimestre			
2	12	Gari	197,040	Rio Pioppeto	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	197,050	Rio Pioppeto	CASSINO				4° trimestre
2	12	Gari	198,010	Canale 22 (rio vernile)	AQUINO		3° trimestre		
2	12	Gari	198,020	Canale 22 (rio vernile)	AQUINO		3° trimestre		
2	12	Gari	198,030	Canale 22 (rio vernile)	AQUINO		1° trimestre		

Stato di avanzamento dei corsi d'acqua oggetto di manutenzione -anno 2018-III° trimestre



macro bacino	bacino imbrifero n.	nome bacino	codice tratta	nome asta	comune	Stato avanzamento lavori			
						intervento eseguito da programma	intervento eseguito non programmato	in esecuzione	da fare
2	12	Gari	198,040	Canale 22 (rio vernile)	AQUINO		2° trimestre		
2	12	Gari	202,040	Rio Corvo	CASSINO		3° trimestre		
2	12	Gari	700,136	rete scol, SX GARI	CERVARO		1° trimestre		
2	13	Vallone dell'Inferno	159,060	Vallone dell'Inferno	CASSINO		3° trimestre		
2	13	Vallone dell'Inferno	159,070	Vallone dell'Inferno	CASSINO		3° trimestre		
3	16	Liri 2	43,010	Fosso di Fontana S, Biagio	S.GIOVANNI I.		1° trimestre		
3	16	Liri 2	44,010	Rio San Cataldo	S.GIOVANNI I.				4° trimestre
3	16	Liri 2	44,020	Rio San Cataldo	S.GIOVANNI I.				4° trimestre
3	16	Liri 2	45,010	Rio Del lago	S.GIOVANNI I.				2° trimestre
3	15	Liri 1	N.D.	Fosso Cuculo	CEPRANO		2° trimestre		
3	16	Liri 2	98,010	Rio Ceraso	S.GIORGIO				4° trimestre
3	16	Liri 2	99,001	Forme d'Aquino	CASTROCIELO				4° trimestre
3	16	Liri 2	99,006	Forme d'Aquino	AQUINO		1° trimestre		
3	16	Liri 2	99,007	Forme d'Aquino	AQUINO				4° trimestre
3	16	Liri 2	99,008	Forme d'Aquino	AQUINO				4° trimestre
3	16	Liri 2	99,009	Forme d'Aquino	AQUINO				4° trimestre
3	16	Liri 2	99,010	Forme d'Aquino	AQUINO	1° trimestre			
3	16	Liri 2	100,010	Fosso Fontana Del Vivo	CASTROCIELO				4° trimestre
3	16	Liri 2	100,020	Fosso Fontana Del Vivo	CASTROCIELO				4° trimestre
3	16	Liri 2	100,030	Fosso Fontana Del Vivo	CASTROCIELO				4° trimestre
3	16	Liri 2	101,010	Forme d'Aquino-Capodacqua	CASTROCIELO/AQUINO	2° trimestre			
3	16	Liri 2	101,020	Forme d'Aquino-Capodacqua	AQUINO				4° trimestre
3	16	Liri 2	108,010	Fosso Ruscito	PIEDIMONTE				1° trimestre
3	16	Liri 2	500,002	rete scol, AQUINO	CASTROCIELO			X	
3	16	Liri 2	500,004	rete scol, AQUINO	CASTROCIELO			X	
3	16	Liri 2	500,007	rete scol, AQUINO	CASTROCIELO			X	
3	16	Liri 2	103,001	Canale B (collettore pantanelle)	AQUINO		1° trimestre		
3	16	Liri 2	103,002	Canale B (collettore pantanelle)	AQUINO		1° trimestre		
3	16	Liri 2	113,010	Rio Scatolino	PIGNATARO				4° trimestre
3	16	Liri 2	113,020	Rio Scatolino	PIGNATARO				4° trimestre
3	16	Liri 2	113,030	Rio Scatolino	PIGNATARO	2° trimestre			

Stato di avanzamento dei corsi d'acqua oggetto di manutenzione -anno 2018-III° trimestre



macro bacino	bacino imbrifero n.	nome bacino	codice tratta	nome asta	comune	Stato avanzamento lavori			
						intervento eseguito da programma	intervento eseguito non programmato	in esecuzione	da fare
3	16	Liri 2	113,040	Rio Scatolino	PIGNATARO				4° trimestre
3	16	Liri 2	113,050	Rio Scatolino	PIGNATARO				4° trimestre
3	16	Liri 2	113,060	Rio Scatolino	PIGNATARO				4° trimestre
3	16	Liri 2	117,010	Rio Cantalupo-Molinara	ARCE				4° trimestre
3	16	Liri 2	118,010	Rio di Santa Croce	S.APOLLINARE		2° trimestre		
3	16	Liri 2	119,010	Rio Rivolozzo	S.APOLLINARE				4° trimestre
3	16	Liri 2	119,020	Rio Rivolozzo	S.APOLLINARE	1° trimestre			
3	16	Liri 2	119,030	Rio Rivolozzo	S.APOLLINARE				4° trimestre
3	17	rio Proibito	46,060	Rio Proibito	ARCE				4° trimestre
3	17	rio Proibito	52,010	Fosso Coldragone	COLFELICE		2° trimestre		
3	17	rio Proibito	52,020	Fosso Coldragone	COLFELICE		2° trimestre		
1	2	Fiume Melfa	N.D.	Inghiottitoio n.1	ROCCASECCA		2° trimestre		
1	2	Fiume Melfa	N.D.	Inghiottitoio n.2	ROCCASECCA		2° trimestre		
3	17	rio Proibito	54,020	Fosso Giulio	ROCCASECCA		3° trimestre		
3	21	Rio Lavaturo-Licandro	122,030	Rio Pagliare-Ponaro	S.APOLLINARE		1° trimestre		
3	21	Rio Lavaturo-Licandro	123,010	Rio Palorfi	S.AMBROGIO		2° trimestre		
3	21	Rio Lavaturo-Licandro	123,020	Rio Palorfi	S.AMBROGIO				4° trimestre
3	21	Rio Lavaturo-Licandro	124,010	Fosso S, Maria (canale bonifica)	S.AMBROGIO		3° trimestre		
3	21	Rio Lavaturo-Licandro	124,020	Fosso S, Maria (canale bonifica)	S.AMBROGIO		3° trimestre		
3	22	Rio Cicerelli Lupo	125,020	Rio Cicerelli-Lupo	S.VITTORE				4° trimestre
3	22	Rio Cicerelli Lupo	125,030	Rio Cicerelli-Lupo	S.VITTORE				4° trimestre
3	23	Rio Sorgentina	127,030	Rio S, Vittore-Sorgentina	S.VITTORE	1° trimestre			
3	23	Rio Sorgentina	127,040	Rio S, Vittore-Sorgentina	S.VITTORE	1° trimestre			
3	23	Rio Sorgentina	127,050	Rio S, Vittore-Sorgentina	S.VITTORE				4° trimestre
3	16	Rio San Rocco	72,02	Rio San Rocco	PONTECORVO	1° trimestre			
3	16	Rio San Rocco	72,01	Rio San Rocco	PONTECORVO	1° trimestre			
3	18	Forma Quesa	80,001	Forma Quesa-S, Oliva	ESPERIA	1° trimestre			
3	16	Sx Liri	80,0027	Rete scolante melfi di sotto	PONTECORVO	1° trimestre			
3	16	Sx Liri	80,0074	Rete scolante melfi di sotto	PONTECORVO	1° trimestre			
3	18	Forma Quesa	80,008	Forma Quesa-S, Oliva	ESPERIA	1° trimestre			
3	16	Liri 2	91,01	Rio Marrisco	PONTECORVO	1° trimestre			

Stato di avanzamento dei corsi d'acqua oggetto di manutenzione -anno 2018-III° trimestre



macro bacino	bacino imbrifero n.	nome bacino	codice tratta	nome asta	comune	Stato avanzamento lavori			
						intervento eseguito da programma	intervento eseguito non programmato	in esecuzione	da fare
1	2	Fiume Melfa	26,02	Rio Moscosa	ROCCASECCA	1° trimestre			
3	16	Liri 2	65,02	Rete scolante melfi di sotto	PONTECORVO	1° trimestre			
3	16	Liri 2	70,01	Rio Fratta	PONTECORVO	1° trimestre			
3	16	Liri 2	27,01	Rio Garofalo	PONTECORVO	1° trimestre			
3	16	Liri 2	105,01	Rio Valle Difesa	San Giorgio a Liri	1° trimestre			
3	18	Dx Liri	80,005	Forma Quesa-S, Oliva	ESPERIA	2° trimestre			
3	18	DX Liri	80,004	Forma Quesa-S, Oliva	ESPERIA	2° trimestre			
3	16	Sx Liri	80,0016	rete scolante irrigua Sx Liri 'Melfi di Sotto'	PONTECORVO	2° trimestre			
3	16	Sx Liri	80,0094	rete scolante irrigua Sx Liri 'Melfi di Sotto'	PONTECORVO	2° trimestre			
3	16	Liri 2	92,01	Fosso Ravano	PONTECORVO	2° trimestre			
3	16	Liri 2	101,01	Forme d'Aquino Capod'acqua	CASTROCIELO	2° trimestre			
3	16	Sx Liri	80,0066	Rete scolante irrigua Sx Liri 'Melfi di Sotto'	PONTECORVO	2° trimestre			
3	16	Sx Liri	80,0042	Rete scolante irrigua Sx Liri 'Melfi di Sotto'	PONTECORVO	2° trimestre			
3	16	Liri 2	78,02	Rete scolante irrigua Sx Liri 'Le Cese'	PONTECORVO	2° trimestre			
3	16	Liri 2	78,03	Rete scolante irrigua Sx Liri 'Le Cese'	PONTECORVO	2° trimestre			
3	16	Liri 2	78,01	Rete scolante irrigua Sx Liri 'Le Cese'	PONTECORVO	2° trimestre			
3	16	Sx Liri	70,02	Rete scolante irrigua Sx Liri 'Melfi di Sotto'	PONTECORVO	2° trimestre			
3	16	Liri 2	103,01	Forme d'Aquino	AQUINO	2° trimestre			
3	16	Liri 2	106,01	Rio Masseria Morra	PIGNATARO I.	2° trimestre			
3	16	Sx Liri	71,02	Rete scolante irrigua Melfi di sotto	PONTECORVO	2° trimestre			
3	16	Liri 2	58,01	Rio fontana di legge	PONTECORVO	2° trimestre			
3	16	Liri 2	80,00070	Rete scolante irrigua Melfi di sotto	PONTECORVO	2° trimestre			
3	16	Liri 2	80,0019	Rete scolante irrigua Melfi di sotto	PONTECORVO	2° trimestre			
3	16	Liri 2	80,0020	Rete scolante irrigua Melfi di sotto	PONTECORVO	2° trimestre			
		LEGENDA							
		corsi d'acqua di competenza consortile a Servizio di Pubblica Manutenzione							
		corsi d'acqua di competenza consortile di interesse ATO							
	N.D.	codice tratta non presente							

* Convenzione con Comune di S.Andrea del Garigliano